



Provinciale Staten
Van Limburg

Cluster WEGB
Ons kenmerk DOC-00360929
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Behandeld S. Hagen
Telefoon +31 6 21 83 60 56
Maastricht 1 november 2022
Verzonden 1 november 2022

Onderwerp

Statenvoorstel Kredietaanvraag project Buitenring Parkstad Limburg (BPL)

Geachte Staten,

Hierbij bieden wij u een statenvoorstel aan inzake de kredietaanvraag project Buitenring Parkstad Limburg (BPL).

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris



Statenvoorstel – 1 minuut versie

No: G-22-042

1 Onderwerp

Kredietaanvraag project Buitenring Parkstad Limburg.

2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Inleiding/aanleiding:

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is de verkeersstructuur in Parkstad aanzienlijk verbeterd door de verkeersafwikkeling deels te onttrekken van het onderliggende wegennet. Concreet is er een 26 km lange stedelijk ontsluitende weg aangelegd, uitgevoerd als 2x2 rijbaan met een maximale rijsnelheid van 100 km/u.

De buitenring is geopend sinds 30 september 2019 voor het verkeer en het project is zo goed als afgerond. Het projectteam van de Provincie is grotendeels gestopt en heeft het beheer overgedragen aan de lijnorganisatie (cluster Wegbeheer, cluster Grond en Vastgoed, cluster Natuur & Water). Daarnaast worden restpunten van dit contract binnen de lijnorganisatie afgehandeld vanuit cluster Wegaanleg. Momenteel vinden deze afrondende werkzaamheden plaats en zullen deze naar verwachting einde 2023 zijn afgerond.

Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Deze werkzaamheden worden in “6 Toelichting / kernargumenten/onderbouwing” afrondende werkzaamheden genoemd. Duidelijk is dat deze werkzaamheden niet volledig gedekt kunnen worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit is reeds gecommuniceerd in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd. In eerdere communicatie naar Provinciale Staten is sprake geweest van een benodigd aanvullend krediet tussen de € 4,4 en € 9,7 miljoen. Nu de afrondende werkzaamheden beter inzichtelijker zijn gemaakt en een aantal risico's niet meer kunnen optreden blijkt dat minder krediet nodig is.

Middels deze nota wordt dit inzichtelijk gemaakt en wordt aanvullend krediet aangevraagd. Daarnaast wordt voorgesteld de verantwoordelijkheid van de afrondende werkzaamheden over te hevelen naar de lijnorganisatie en daarmee deze werkzaamheden geen deel meer te laten uitmaken van de Regeling Grote Projecten.

Beoogd resultaat:

Provinciale Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met het benodigd aanvullend krediet groot € 3.700.000,00 voor de nog niet afgeronde werkzaamheden voor de Buitenring Parkstad Limburg. Hiermee kunnen de laatste projectwerkzaamheden worden afgerond en de resterende werkzaamheden worden overgedragen aan de lijnorganisatie. De eindevaluatie kan gestart worden en het project maakt geen onderdeel meer uit van de Regeling Grote Projecten, waarover Provinciale Staten geïnformeerd worden.



Dekking hiervoor is reeds voorzien in de programmabegroting 2023 in de raming van de kapitaallasten (risicoreservering).

3 Bevoegdheid

Er is sprake van een autonome bevoegdheid van de provincie Limburg. Provinciale Staten stellen de middelen vast.

4 Voorstel aan Provinciale Staten

- Instemmen met aanvullend krediet ter hoogte van € 3.700.000;
- Instemmen met de overdracht van de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie; en
- Instemmen dat het project na het besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.

5 Argumenten / toets duurzaamheidparagraaf

N.v.t.

6 Risico's

Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (BPL) 2021. Indertijd is bij de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) BPL 2012 gekozen voor een ruime dimensionering van de bestemming 'Verkeer'. Daarvoor zijn hele percelen aangekocht. Hierdoor is een groot aantal overhoeken ontstaan van perceelsdelen die niet nodig bleken te zijn voor de aanleg/beheer van de Buitenring. Het betreft circa 500 percelen waarvan de eigendom bij voorkeur wordt overgedragen aan anderen. Dit Veegplan heeft als doel om bestemmingen en de bestemmingsplangrens te corrigeren. Het wettelijk vooroverleg van het Veegplan is inmiddels afgerond en de provincie heeft reacties ontvangen. Het ontwerp PIP is gepland om voor eind 2022 te worden gepubliceerd en ter inzage te worden gelegd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om zienswijzen daartegen in te dienen. Te zijner tijd zullen uw Staten betrokken worden bij de totstandkoming van dit Veegplan.

Er bestaat een risico dat gemeenten/belanghebbenden niet instemmen met het Veegplan en daartegen zienswijzen indienen en in een later stadium eventueel beroep instellen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Naanhof:

In een overeenkomst (2016) tussen de Provincie en de Naanhof zijn onder andere afspraken gemaakt over een (her)ontwikkeling van de bestaande Naanhof en het realiseren van een nieuw gebouw voor de groothandel binnen de lus van de aangelegde buitenring. Bepaald is dat de Naanhof zich bij het bevoegd gezag meldt – na het gereedkomen van de onderzoeken/bestemmingsplan- met een verzoek om een bestemmingsplan hiervoor in procedure te brengen. Voor de gronden gelegen in Nuth zou dit inmiddels de gemeente Beekdaelen zijn en voor de gronden binnen de lus zou dit – gelet op het besluit van Provinciale Staten inzake PIP BPL 2012 in eerste instantie de provincie zijn (de Parkstadgemeenten hadden ingevolge het statenbesluit tot 22-6-2022 geen bevoegdheid om een bestemmingsplan maken voor de gronden gelegen binnen de begrenzing van het PIP BPL).

Inmiddels is deze termijn verstreken en is de gemeente Heerlen weer bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen voor deze gronden.



Tussen 2016 en heden heeft er wel regelmatig overleg geweest inzake met name de stikstofproblematiek, maar tot op heden ligt er geen verzoek om een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een bestemmingsplan ligt bij de Naanhof. Tegelijkertijd geldt dat als de Naanhof niet voldoet aan de verplichtingen van de overeenkomst tussen de Provincie en de Naanhof er een terugbetalingsverplichting geldt van (een deel van) de € 1,5 miljoen die de provincie betaald heeft.

PIP ontgronding Vaesrade:

Zoals bekend heeft de Statencommissie Ruimte Landbouw en Natuur van eind 2021 te kennen gegeven dat er geen bereidheid bestaat om hiervoor te zijner tijd een PIP vast te stellen. Onderhandelingen zijn gestart, maar deze hebben niet geleid tot een oplossing. De firma L'Ortye heeft aangegeven een hogere vergoeding te wensen en heeft hiervoor onlangs een brief aan de Staten fracties gestuurd in een laatste poging een rechterlijke procedure te vermijden. In dit statenvoorstel is geen rekening gehouden met een eventuele aanvullende vergoeding.

Talud: kosten voor de herstelmaatregelen vallen hoger uit. Als gevolg van langere doorlooptijd of hogere prijzen (inflatie).



Statenvoorstel

No: G-22-042

1. Onderwerp

Kredietaanvraag project Buitenring Parkstad Limburg.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Inleiding/aanleiding:

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is de verkeersstructuur in Parkstad aanzienlijk verbeterd door de verkeersafwikkeling deels te onttrekken van het onderliggende wegennet. Concreet is er een 26 km lange stedelijk ontsluitende weg aangelegd, uitgevoerd als 2x2 rijbaan met een maximale rijsnelheid van 100 km/u.

De buitenring is geopend sinds 30 september 2019 voor het verkeer en het project is zo goed als afgerond. Het projectteam van de Provincie is grotendeels gestopt en heeft het beheer overgedragen aan de lijnorganisatie (cluster Wegbeheer, cluster Grond en Vastgoed, cluster Natuur & Water). Daarnaast worden restpunten van dit contract binnen de lijnorganisatie afgehandeld vanuit cluster Wegaanleg. Momenteel vinden deze afrondende werkzaamheden plaats en zullen deze naar verwachting einde 2023 zijn afgerond.

Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Deze werkzaamheden worden in "6 Toelichting / kernargumenten/onderbouwing" afrondende werkzaamheden genoemd. Duidelijk is dat deze werkzaamheden niet volledig gedekt kunnen worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit is reeds gecommuniceerd in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd. In eerdere communicatie naar Provinciale Staten is sprake geweest van een benodigd aanvullend krediet tussen de € 4,4 en € 9,7 miljoen. Nu de afrondende werkzaamheden beter inzichtelijk zijn gemaakt en een aantal risico's niet meer kan optreden blijkt dat minder krediet nodig is.

Middels deze nota wordt dit inzichtelijk gemaakt en wordt aanvullend krediet aangevraagd. Daarnaast kan de verantwoordelijkheid van de afrondende werkzaamheden over gaan van het project Buitenring Parkstad Limburg naar de lijnorganisatie.

Beoogd resultaat:

Provinciale Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met het benodigd aanvullend krediet voor de nog niet afgeronde werkzaamheden voor de Buitenring Parkstad Limburg. Hiermee kunnen de laatste projectwerkzaamheden worden afgerond en de resterende werkzaamheden worden overgedragen aan de lijnorganisatie. De eindevaluatie kan gestart worden en het project maakt geen onderdeel meer uit van de Regeling Grote Projecten, waarover Provinciale Staten geïnformeerd worden.

Dekking hiervoor is reeds voorzien in de programmabegroting 2023 in de raming van de kapitaallasten (risicoreservering).



3.	Bevoegdheid
	Er is sprake van een autonome bevoegdheid van de provincie Limburg. Provinciale Staten stellen de middelen vast.
4.	Voorstel aan Provinciale Staten
	- Instemmen met aanvullend krediet ter hoogte van € 3.700.000; - Instemmen met de overdracht van de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie; en - Instemmen dat het project na het besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.
5.	Risico's
	Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (BPL) 2021: Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2021. Indertijd is bij de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) BPL 2012 gekozen voor een ruime dimensionering van de bestemming 'Verkeer'. Daarvoor zijn hele percelen aangekocht. Hierdoor is een groot aantal overhoeken ontstaan van perceelsdelen die niet nodig bleken te zijn voor de aanleg/beheer van de Buitenring. Het betreft circa 500 percelen waarvan de eigendom bij voorkeur wordt overgedragen aan anderen. Dit Veegplan heeft als doel om bestemmingen en de bestemmingsplangrens te corrigeren. Het wettelijk vooroverleg van het Veegplan is inmiddels afgerond en de provincie heeft reacties ontvangen. Het ontwerp PIP is gepland om voor eind 2022 te worden gepubliceerd en ter inzage te worden gelegd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om zienswijzen daartegen in te dienen. Te zijner tijd zullen uw Staten betrokken worden bij de totstandkoming van dit Veegplan. Er bestaat een risico dat gemeenten/belanghebbenden niet instemmen met het Veegplan en daartegen zienswijzen indienen en in een later stadium eventueel beroep instellen. (PIP) Naanhof: In een overeenkomst (2016) tussen de Provincie en de Naanhof zijn onder andere afspraken gemaakt over een (her)ontwikkeling van de bestaande Naanhof en het realiseren van een nieuw gebouw voor de groothandel binnen de lus van de buitenring. Bepaald is dat de Naanhof zich bij het bevoegd gezag meldt – na het gereedkomen van de onderzoeken/bestemmingsplan- met een verzoek om een bestemmingsplan hiervoor in procedure te brengen. Voor de gronden gelegen in Nuth zou dit inmiddels de gemeente Beekdaelen zijn en voor de gronden binnen de lus zou dit – gelet op het besluit van Provinciale Staten inzake PIP BPL 2012 in eerste instantie de provincie zijn (de Parkstadgemeenten hadden ingevolge het statenbesluit tot 22-6-2022 geen bevoegdheid om een bestemmingsplan maken voor de gronden gelegen binnen de begrenzing van het PIP BPL). Inmiddels is deze termijn verstreken en is de gemeente Heerlen weer bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen voor deze gronden. Tussen 2016 en heden heeft er wel regelmatig overleg geweest inzake met name de stikstofproblematiek, maar tot op heden ligt er geen verzoek om een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een bestemmingsplan ligt bij de Naanhof. Tegelijkertijd geldt dat als de Naanhof niet voldoet aan de verplichtingen van de overeenkomst tussen de Provincie en de Naanhof er een terugbetalingsverplichting geldt van (een deel van) de € 1,5 miljoen die de provincie betaald heeft.



	PIP ontgronding Vaesrade: Zoals bekend heeft de Statencommissie Ruimte Landbouw en Natuur van eind 2021 te kennen gegeven dat er geen bereidheid bestaat om hiervoor te zijner tijd een PIP vast te stellen. Onderhandelingen zijn gestart, maar deze hebben niet geleid tot een oplossing. De firma L'Ortye heeft aangegeven een hogere vergoeding te wensen en heeft hiervoor onlangs een brief aan de Staten fracties gestuurd in een laatste poging een rechterlijke procedure te vermijden. In dit statenvoorstel is geen rekening gehouden met een eventuele aanvullende vergoeding. Talud: kosten voor de herstelmaatregelen vallen hoger uit als gevolg van langere doorlooptijd of hogere prijzen (inflatie).
6.	Toelichting / kernargumenten/onderbouwing Hieronder is als eerste een korte terugblik op financieel vlak gegeven, waarna de afrondende werkzaamheden worden omschreven. In "8 Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten" staat de financiële tabel waarbij de hieronder beschreven afrondende werkzaamheden zijn samengevat. Terugblik In het verleden hebben Provinciale Staten ingestemd met de volgende kredietnota's en is daarmee krediet beschikbaar gesteld voor het project. Onderstaande terugblik geeft de belangrijkste stappen wat betreft project scope en krediet weer. 2012: Scope: oorspronkelijk scope met een taakstellend budget van € 441,06 miljoen. Kredietbesluiten: - Statenvoorstel G-12-036-1 Kredietbesluit Buitenring Parkstad Limburg, brief van Gedeputeerde Staten van 18 september 2012; en - Statenvoorstel G-12-026 Besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening bij de Kroon inzake de Buitenring Parkstad Limburg. 2015: Scope en budget van het project Buitenring beperken zich tot de aanleg van de Buitenring sec-. Toekomstig beheer en onderhoud van de weg maken hier dus geen onderdeel van uit. Scope en budget gaan uit van de situatie 2012. Ondanks verander(en)de omstandigheden is geprobeerd zo lang mogelijk binnen het taakstellend budget van € 441,06 miljoen te blijven. Overigens is door uw Staten steeds onderschreven dat veranderende omstandigheden, zoals niet door de Provincie te beïnvloeden vertragingen en wijzigende wet- en regelgeving, mogelijk tot kostenverhogingen zouden kunnen leiden. Kredietbesluit: Statenvoorstel G-15-010 Actualisatie planning en begroting project Buitenring Parkstad Limburg naar aanleiding van de definitieve uitspraak van de Raad van State inzake het PIP Buitenring Parkstad Limburg. Nieuw taakstellend budget van € 460,3 miljoen. 2020: Kredietbesluit: Heroverweging mobiliteitsopgaven en –ambities 2020-2023.

2020:

Kredietbesluit: G-20-057 Statenvoorstel Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek brief Gedeputeerde Staten van 26-8-2020 (GS 2020-34398). Nieuw taakstellend budget van € 445,7 miljoen.

2022:

Kredietbesluit: door minderwerk dat met Rijkswaterstaat is overeengekomen en een correctie in de EFRO-subsidie (Europese subsidie) is het taakstellend budget verlaagd naar € 445,5 miljoen.

Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Duidelijk is dat deze werkzaamheden niet volledig gedekt kunnen worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Hierover is in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022 met Provinciale Staten gecommuniceerd. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd. In eerdere communicatie naar Provinciale Staten is sprake geweest van een benodigd aanvullend krediet tussen de € 4,4 en € 9,7 miljoen. Later bent u via de Mededeling portefeuillehouder inzake Buitenring Parkstad Limburg, brief gedeputeerde van Gaans-Gijbels van 28-6-2022 (GS DOC-00290342) geïnformeerd dat overleg met

Rijkswaterstaat heeft opgeleverd dat de provincie naar alle waarschijnlijkheid geen risico meer loopt ten aanzien van de btw. Het maximale risico kan daardoor naar beneden worden bijgesteld van € 9,7 miljoen naar € 7,1 miljoen euro. Nu de afrondende werkzaamheden beter inzichtelijk zijn gemaakt en een aantal risico's niet meer kan optreden blijkt dat minder krediet dan eerder aangegeven nodig is. Dat is onder hieronder toegelicht. Onder "8 Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten" is de samenvattend financiële tabel opgenomen waaruit het resterend benodigd krediet blijkt.

Afrondende werkzaamheden

De buitenring is geopend sinds 30 september 2019 voor het verkeer en het project is behoudens tal van afrondende werkzaamheden afgerond. De uitvoering van het project is beëindigd per 2020. Sinds 2021 vindt er geen bouwcommunicatie meer plaats en het projectteam van de Provincie is grotendeels ontmanteld.

Op dit moment vinden deze afrondende werkzaamheden plaats vanuit het project Buitenring Parkstad Limburg. Indien er na de behandeling van deze nota in Provinciale Staten werkzaamheden niet zijn afgerond zullen die worden overgedragen van het project naar de lijnorganisatie. Nadat Provinciale Staten heeft ingestemd met het in deze nota beschreven aanvullend krediet, kunnen de benodigde middelen die de betreffende clusters nodig hebben worden overgemaakt vanuit het project. De verantwoordelijkheid van die werkzaamheden gaat daarmee over van het project naar de betreffende clusters.

Algemene kosten en personeelskosten

De verwachte kosten voor deze afrondende werkzaamheden bedragen € 186.907 en zijn opgenomen in het totaaloverzicht. Verantwoordelijk cluster voor deze afronding blijft cluster Wegaanleg.

II Afhandeling ruimtelijke dossiers:

(PIP) Naanhof: Achtergrond: In het kader van de realisatie van het project Buitenring Parkstad Limburg is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen Holding Schoonbroodt BV (verder te noemen Naanhof) en de Provincie. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over o.a. het terug leveren van gronden, sloop en nieuwbouw en de planologische procedure t.b.v. de nieuwbouw. Daarbij neemt de Provincie te zijner tijd het initiatief voor overleg tot het verkrijgen van principe-medewerking van de betrokken gemeenten. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Ontwerp-PIP ligt bij Naanhof.

Verantwoordelijk cluster: de verantwoordelijkheid binnen de provincie voor wat betreft de regie op het uitvoering van de overeenkomst wordt overgedragen aan cluster Grond en Vastgoed. Cluster Ruimte is verantwoordelijk voor het invullen van de provinciale rol bij een eventueel verzoek van Naanhof tot het in procedure brengen van een Ontwerp-PIP.

Financieel: voor het opstellen van een PIP dient Naanhof een anterieure overeenkomst te sluiten met het bevoegd gezag.

Veegplan Buitenring Parkstad Limburg (BPL) 2021: Achtergrond: Het Veegplan maakt onderdeel uit van het project Buitenring Parkstad Limburg en heeft o.a. als doel om bestemmingen en de bestemmingsplangrens te corrigeren. Het wettelijk vooroverleg is afgerond en de provincie heeft reacties ontvangen. Het ontwerp PIP is gepland om voor eind 2022 te worden gepubliceerd.

Verantwoordelijk cluster: de verantwoordelijkheid binnen de provincie wordt overgedragen aan cluster Ruimte.

Financieel: In het projectbudget van de Buitenring Parkstad Limburg is voor dit dossier een bedrag van € 91.934. gereserveerd.

III Kosten eindevaluatie

Tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 26 november 2021 is door de griffie gesondeerd of de status groot project conform de regeling grote projecten (RGP) voor het project Buitenring Parkstad Limburg (Buitenring Parkstad Limburg) kon komen te vervallen en de laatste Buitenring Parkstad Limburg-voortgangsrapportage uit het IPML kon worden aangewezen als eindevaluatie. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie het college van Gedeputeerde Staten verzocht om naast de voortgangsrapportages in het IPML een aparte eindevaluatie op te stellen voor het project Buitenring Parkstad Limburg en deze middels een informerend stuk voor te leggen aan Provinciale Staten). In overleg met de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022 is afgesproken om de eindevaluatie te starten in Q1 van 2023. Zie ook mededeling portefeuillehouder inzake Buitenring Parkstad Limburg (DOC-00290342). De aanbesteding van de eindevaluatie is reeds door cluster Concern opgepakt met ondersteuning van cluster Wegaanleg. Voor deze kosten is een bedrag ad € 50.000 gereserveerd in het projectbudget.

IV Talud Amstenrade

In het talud ter plaatse van Amstenrade hebben in juli 2021 grondverschuivingen plaatsgevonden als gevolg van een ontwerp op basis van verkeerde uitgangspunten. Dit heeft tot gevolg dat herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd en dat het wegvak langdurig veiliggesteld moet(s)t worden. De grondverschuivingen hebben plaatsgevonden nadat de garantie van de aannemer was verlopen.

Garantstelling noch aansprakelijkheidsstelling door projectteam bleken succesvol en daardoor resteert alleen herstel door en op kosten van de beheerder; provincie Limburg.

Verantwoordelijk cluster: het cluster Wegaanleg zal dit project separaat oppakken met de nog aanwezige kennis en ervaring uit de projectorganisatie van de buitenring.

Financieel: Voor dit dossier zijn geen financiële middelen voorzien in het projectbudget. Op dit moment wordt ingeschat dat de kosten circa € 1,8 miljoen. bedragen. Hiervoor is extra krediet nodig. Bij deze post is rekening gehouden met de bouw- en investeringskosten, beheerskosten (waaronder de kosten voor de rijstrookafzetting) tussen optreden calamiteit juli 2021 en december 2023, reparatiekosten voor het asfalt ter plaatse van de rijstrookafzetting en kosten ondersteuning landgoed Amstenrade.

V Afrondende omgevings-gerelateerde werkzaamheden

De verwachte kosten voor deze afrondende werkzaamheden (onder andere afhandeling gevelisolatie) bedragen € 285.595 en zijn opgenomen in het projectbudget. Verantwoordelijk cluster voor deze afronding blijft cluster Wegaanleg.

VI PIP ontgroning Vaesrade

Achtergrond: Op 11-07-2012 is er een akte tot ruiling van onroerende zaken t.b.v. het project Buitenring Parkstad Limburg ondertekend tussen Exploitatiemaatschappij L'Ortye Hommert BV (L'Ortye) en de Provincie. Hierin is o.a. opgenomen dat de Provincie zich zal inspannen om een ontgrondingenvergunning te verlenen en dat de Provincie een PIP zal opstellen om de ontgroning van geruilde percelen mogelijk te maken. Ook is in de akte opgenomen dat als de Provincie er niet in slaagt om een ontgrondingsvergunning te verstrekken zij aan L'Ortye een finale afkoopsom zal betalen van € 250.000. Gedeputeerde Staten hebben – na consultatie van de Statencommissie Ruimte Landbouw en Natuur - op 7 december 2021 besloten om te stoppen met het PIP en de overeengekomen vergoeding van € 250.000 aan l'Ortye te betalen.

Verantwoordelijk cluster: de verantwoordelijkheid binnen de provincie van het dossier PIP ontgroning Vaesrade ligt bij cluster Ruimte.

Financieel: De op 26 juli 2022 betaalde vergoeding ad € 250.000 is gedekt uit het project. Er resteert geen budget. Er zijn geen financiële consequenties meer voor het project.

VII Landschappelijke inpassing

De verwachte kosten voor deze afrondende werkzaamheden (onder andere overdracht gemeentelijke wegen) bedragen € 302.560 en zijn opgenomen in het projectbudget.

Verantwoordelijk cluster voor deze afronding blijft cluster Wegaanleg.

VIII Afhandeling gronddossiers:

Achtergrond: Voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg zijn in totaliteit circa 1.000 kadastrale percelen (globaal 30 ha gemeentelijke weg, 75 ha natuur en 150 ha restperceel) van eigenaar verwisseld. Van deze 1.000 percelen resteren nog 500 in eigendom van Provincie Limburg (peildatum maart 2022). Met vijf betrokken gemeenten (Heerlen, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf en Kerkrade), Rijkswaterstaat, Waterschap en diverse burgers en bedrijven zijn overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten zijn nog niet in alle gevallen geëffectueerd of afgewerkt. Er zijn nog circa 20 gronddossiers die afgehandeld moeten worden. Het betreft het

opstellen van o.a. overeenkomsten, notariële aktes, schadeloosstellingen en kadastrale begrenzing vastleggen. Het cluster Grond en Vastgoed heeft in 2021 een inventarisatie van alle restgronden, panden en resterende schadedossiers afgerond. Deze inventarisatie heeft gezorgd voor een actualisatie en bijstelling, in deze actualisatie anticiperen wij op meer kosten voortvloeiend uit afwikkeling van verschillende dossiers en minder opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden met verkoop van restgronden. Naast de niet gerealiseerde boekwaarde van € 2,5 miljoen inzake de verdienopgave, zie verder in de tekst onder E. Verdienopgave, zijn er in de tussentijd opbrengsten gerealiseerd inzake verkoop van andere restgronden voor € 0,65 miljoen. Het bedrag van de verwachte opbrengsten heeft cluster Grond en Vastgoed moeten verlagen met € 1,85 miljoen. Redenen voor deze minderopbrengst zijn de beperkte ontwikkelmogelijkheden, vanwege de gevolgen van ontwikkelingen voor stikstofdepositie op de Brunssummerheide, aanvullende kennis van bodemgesteldheid, gebrek aan ruimte op elektriciteitsnet (bij realisatie van bijvoorbeeld een zonnepark op beschikbare restgronden). Verantwoordelijk cluster: Na instemming van onderhavige nota zal overdracht van voornoemde restposten, dossiers, percelen en budgetten naar het Cluster Grond en Vastgoed plaatsvinden. Er is er een zestal complexe dossiers dat nog afgehandeld moet worden. Voor de afhandeling van de complexe dossiers zijn budgetten opgenomen in het projectbudget. Financieel: In het projectbudget is voor afhandeling van de gronddossiers een bedrag van circa € 0,92 miljoen gereserveerd (te verwachten kosten ad € 1,77 miljoen en te verwachten opbrengsten ad € 854.000). Samenvattend speelt er een zestal zaken die in deze nota zal worden toegelicht: A) Kadastrale splitsing van aangrenzende gronden en overdracht naar respectievelijk cluster Wegbeheer dan wel cluster Grond en Vastgoed; B) Overdracht van gronden naar gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap; C) Afwikkeling van lopende niet complexe dossiers; D) Afwikkeling van complexe dossiers; E) Verdienopgave; en F) Beheer van natuurcompensatie en stikstofcompensatiepercelen. A Overdracht en splitsing van gronden naar cluster Wegbeheer: Voor de aanleg van de Buitenring zijn grotere percelen aangekocht dan waar uiteindelijk de Buitenring op is aangelegd. Daarmee vallen er gronden buiten de beheergrens van Cluster Wegbeheer. De gronden die vallen buiten de formele beheergrens, dienen kadastraal gesplitst te worden. Het in gang zetten en afronden van de benodigde splitsingen zal door cluster Grond en Vastgoed worden uitgevoerd. Het gedeelte binnen deze 'formele' beheergrens neemt cluster Wegbeheer mee in haar beheer- en onderhoudsbestekken. De overige percelen worden indien mogelijk en wenselijk verkocht door cluster Grond en Vastgoed. Om de kosten te beperken worden deze gronden zoveel mogelijk verpacht. De totale kosten voor dit onderdeel bedragen € 377.500 + € 25.000. B Overdracht van gronden naar gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap:
--

Met de betrokken Parkstad gemeenten zijn afspraken vastgelegd over eigendom, beheer en onderhoud van de Buitenring Parkstad Limburg na aanleg. Datzelfde geldt voor Rijkswaterstaat en op veel kleinere schaal voor het Waterschap. De afspraken met de gemeenten zijn vastgelegd in de beheer en onderhoudsovereenkomsten die in september 2020 in het college van Gedeputeerde Staten zijn gebracht. Het college heeft ingestemd met deze overeenkomsten. De gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Brunssum hebben ingestemd met de overeenkomst. De gemeenten Brunssum en Beekdaelen echter nog niet. Alle gemeenten (minus Beekdaelen) voeren inmiddels conform overeenkomst het beheer en onderhoud uit. Het eigendom van de gronden die het betreft moet echter nog worden overgedragen, dit is de notariële afhandeling. Met de gemeente Beekdaelen is de Provincie nog in overleg. In de begroting hebben we € 337.500 opgenomen om alle punten met betrekking tot het project Buitenring Parkstad Limburg tussen de Provincie en gemeente Beekdaelen opgelost te krijgen. Deze posten vallen onder de regels “Afrondende omgevings-gerelateerde werkzaamheden” en “Landschappelijke inpassing” van de financiële tabel onder “8 Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten”.

C Afwikkeling lopende dossiers:

Rondom de Buitenring Parkstad Limburg spelen gronddossiers die op korte termijn opgepakt en afgewikkeld dienen te worden. Cluster Grond en Vastgoed zal de dossiers binnen de bestaande formatie afhandelen. In totaal gaat het naast de afwikkeling met de diverse gemeenten nog om circa twintig dossiers in behandeling. Deze dossiers hebben geen relatie met dossiers benoemd in punt A hiervoor. De verwachte kosten voor deze afwikkeling bedragen € 238.918 en deze zijn opgenomen in het projectbudget.

D Afwikkeling van complexe dossiers:

Er is nog een zestal dossiers dat complexer is en dat een langere periode van afhandeling heeft. Zo is in sommige dossiers de omvang van de uiteindelijk schade (zeer) groot en nog niet geheel te overzien. Bij andere dossiers worden juridische procedures doorlopen waarop Provincie Limburg geen of zeer beperkte invloed heeft. Deze dossiers hebben geen relatie met dossiers benoemd in punt A hiervoor. Deze dossiers verwacht het cluster Grond en Vastgoed niet gereed te hebben voor de start van de eindevaluatie Buitenring Parkstad Limburg. De claims tellen op tot maximaal tot € 1.051.835.

E Verdienopgave:

In kredietbesluit van 2015 is een verdienopgave opgenomen, deze bedraagt 4 miljoen. De opbrengst van verkoop dient binnen 10 jaar na oplevering van de Buitenring Parkstad Limburg, voorzien in 2015, terug te vloeien naar de Provincie. Daar uiteindelijke openstelling van de Buitenring Parkstad Limburg pas in 2019 plaatsvond, zou het cluster Grond en Vastgoed in ieder geval tijd moeten krijgen om tot 2029 aan deze opgave te werken.

Van enkele van deze percelen is de verwachting dat de boekwaarde op dit moment (oktober 2022) niet gerealiseerd kan worden. Dit betreft de gronden aan de Oostflank (3 ha industriegrond en de gronden Vossenbergh). Deze maken voor € 2,5 miljoen onderdeel uit van de oorspronkelijke verdienopgave. Bij aankoop van deze percelen in 2012 is aan het College van Gedeputeerde Staten reeds aangegeven dat de verkoopbaarheid als laag werd ingeschat. Om de verdienopgave te realiseren dient een veel hogere prijs per m2 gerealiseerd te worden dan anno 2022 realistisch

is. Zonder aankoop van de betreffende percelen was aanleg van de Buitenring echter onmogelijk dan wel nog veel kostbaarder geweest.

Op basis van diverse recente onderzoeken naar de verkoopbaarheid van de percelen die het meest relevant zijn voor realisatie van € 4 miljoen, is volgens cluster Grond en Vastgoed gebleken dat:

- de stikstofruimte in de betreffende regio zeer beperkt is, het gebied ligt naast de Brunssummerheide waar reeds sprake is van een zeer hoge stikstofbelasting;
- de ondergrond onder deze percelen dermate vervuild is (ook bekend bij aankoop) dat een totaal gewijzigde bestemming zeer kostbaar zou kunnen worden, continuering van de huidige activiteiten vindt Gemeente Brunssum ongewenst; Daarbij wordt opgemerkt dat de Provincie Limburg als eigenaar verplicht is op haar kosten deze gronden te saneren alvorens verkoop kan en mag plaatsvinden. Met deze saneringskosten is geen rekening gehouden.
- de ondergrond mogelijk dermate instabiel is dat bij wijziging van bestemming en gebruik grote kosten gemoeid zijn met het geschikt maken van de ondergrond; en
- de gemeenteraad inmiddels een conserverend bestemmingsplan heeft vastgesteld. waardoor de mogelijke functies op de gronden beperkt is.

Gezien voornoemde kanttekeningen is het cluster Grond en Vastgoed van mening dat realisatie van de verdienopgave, in ieder geval van het deel gelegen aan de Oostflank Brunssum (€ 2.5 miljoen) zeer ongewis is. Deze opbrengsten zijn daarom niet meer opgenomen in de prognose en zijn daarmee een belangrijke factor van het ontstane tekort en de benodigde extra krediet.

De te verwachten opbrengst inzake verkoop ruilgronden bedraagt € 854.000 en deze is opgenomen in het projectbudget.

F Overdracht en beheer gronden naar cluster Grond en Vastgoed van natuurcompensatie en stikstofcompensatiepercelen:

Nu dat de Buitenring Parkstad Limburg is aangelegd heeft Provincie Limburg nog diverse restgronden in eigendom, deze dienen beheerd te worden. De gronden die het betreft zijn hoofdzakelijk natuurcompensatiepercelen en de stikstofcompensatiepercelen. Het beheer en onderhoud zal uitgevoerd worden door het cluster Grond en Vastgoed.

De scope van de Buitenring Parkstad Limburg beperkte zich tot het ontwerpen en aanleggen van de Buitenring Parkstad Limburg. Het beheer of de kosten van beheer van de Buitenring Parkstad Limburg behoorde niet tot de scope van het project. In de verstrekte kredietbesluiten is hiervoor geen budget opgenomen.

Omdat er toch regelmatig onderhoud moest worden uitgevoerd zijn deze kosten de afgelopen jaren toch uit het taakstellend budget van de Buitenring Parkstad Limburg gedekt. Daarnaast is een reservering opgenomen in de prognose van € 161.553 voor beheer en onderhoud totdat de natuurcompensatie percelen zijn overgedragen. De kosten zijn opgenomen in de post Inrichting landbouwgronden in het projectbudget, dit betreft geen aanvullend krediet.

Om kosten voor beheer en onderhoud zo laag mogelijk te houden heeft het cluster Grond en Vastgoed al kleinschalig enkele restgronden verpacht bij de verpachting 2022. Dit zorgt voor lagere of soms zelfs geen kosten voor Provincie Limburg met instandhouding van eigendom en grondpositie voor toekomstige ontwikkelingen.

De provincie stelt zich op het standpunt dat niet-strategische gronden worden verkocht. De kwalificatie om gronden als strategisch of niet-strategisch in te delen is uitgewerkt in de Uitvoeringsnota Beheer Grond en Vastgoed 2022 en de nog door Gedeputeerde Staten vast te stellen nota Grond en Vastgoedbeleid 2022-2025.

Op hoofdlijnen geldt dat gronden die niet (meer) ingezet kunnen worden voor de realisatie van projecten, of waarbij de lasten hoger zijn dan de (maatschappelijke) baten als niet-strategisch worden aangemerkt. De niet-strategische gronden worden marktconform verkocht.

Door cluster Grond en Vastgoed is een inschatting gemaakt van de benodigde kosten voor de komende vier jaar waarin de restpercelen en panden verkocht gaan worden

Hierbij gaat het om het treffen van beheermaatregelen (bijvoorbeeld het plaatsen van afrastering en cameratoezicht) en onderhoud (snoeien van bomen en struiken en opruimen van afval).

Op basis van ervaringen uit het verleden bedragen de jaarlijkse beheerkosten circa € 400,- per hectare daarmee € 50.000,- per jaar. Deze kosten zullen afnemen naarmate gronden verpacht dan wel verkocht kunnen worden. Deze kosten vallen vanaf 2023 onder het door cluster PLA ingestelde budget voor structureel beheer natuur.

Algemeen grondzaken:

Daarnaast draagt cluster Grond en Vastgoed op dit moment zorg voor afwikkeling van bovenstaande binnen de huidige formatie. Om de nog resterende 500 percelen te verkopen dient rekening te worden gehouden met extra benodigde formatie. Deze formatie is geraamd op 0,2 fte voor de duur van vier jaar vanaf 2023. Tegelijkertijd zijn in het kredietbesluit 2015 afspraken gemaakt over het verrekenen van personeelskosten. Afgesproken is om personeelskosten ten laste te brengen van het personeelsbudget van de provincie, en dus niet van het budget Buitenring Parkstad Limburg. Financieel betekent dit 0,2 fte voor vier jaar (€ 80.000,-).

IX Afhandeling overige dossiers:

Hydrologische maatregelen: Voor deze maatregelen is destijds een bedrag van € 700.000 gereserveerd in de begroting. Inmiddels is al voor € 348.186 aan hydrologische maatregelen uitgegeven. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats ter plaatse van de voormalige manege Brunsummerheide in Brunssum. Het betreft het saneren van gronden en slopen van een woning, conform een verplichting voor de Provincie die volgt uit het PIP. Deze zijn geraamd op € 116.287. De afrondende werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2022 gereed. Het restant budget ter hoogte van circa € 235.000 komt ten gunste van het projectresultaat.

Financieel: in het projectbudget voor de afrondende werkzaamheden is € 116.287 opgenomen. Het restant budget komt ten gunste van het projectresultaat.

Ecoduct Teverenerheide: Inzake beheer en onderhoud van de gronden ecoduct voor 2022 is een bedrag ad € 50.000 opgenomen in de projectbegroting.

X Reserves en stelposten, overig

Hier moeten nog enkele posten geboekt worden inzake niet-compensabele btw (onder andere btw inzake werkzaamheden op grondgebied derden) ad € 61.010. Deze verwachte kosten zijn opgenomen in het totaaloverzicht. Verantwoordelijk cluster voor deze afronding blijft cluster Wegaanleg.



	<i>XI Afhandeling juridische dossiers planschade en nadeelcompensatie:</i> Achtergrond: Niet alle juridische dossiers zijn afgehandeld. Het gaat om planschade, nadeelcompensatie, Wnb-procedure en de afhandeling van claims. Ten opzichte van de rapportage over de tweede helft van 2021 hebben zich enkele wijzigingen in het totaal aantal planschade claims en claims voor nadeelcompensatie voorgedaan. Het aantal lopende claims is afgenomen en er zijn geen nieuwe claims ingediend. De reeds ingediende claims worden afgehandeld door het projectteam. Verantwoordelijk cluster: de monitoring van de dossiers gaat naar de lijnorganisatie binnen de provincie (cluster Wegaanleg). Financieel: De verwachte kosten die samenhangen met het afronden van de planschade en de nadeelcompensatie ad € 988.755 zijn opgenomen in het totaaloverzicht <i>XII Financiële impact van afspraken provincie met gemeente Beekdaelen:</i> Voor zowel de aansluiting van de oude op de nieuwe Nutherweg (doortrekking Vloedsgraaf) als de beheer en onderhoudskosten zijn geen kosten begroot in de prognose van de Buitenring Parkstad Limburg. Het betreft een extra bijdrage aan de bouwkosten van de aansluiting Nutherweg-Nieuwe Nutherweg ter hoogte van Vloedsgraaf. Als gevolg van een hogere raming is op bestuurlijk niveau aanvullend € 42.500 toegezegd aan gemeente Beekdaelen. Daarnaast is besloten om de natuurcompensatiegronden niet te verkopen aan de gemeente. Voor het jaar 2022 komen de beheer en onderhoudskosten ter hoogte van € 50.000 ten laste van het project. Deze kosten zijn opgenomen onder de kosten genoemd in onderdeel F. Overdracht en beheer gronden naar cluster Grond en Vastgoed van natuurcompensatie en stikstofcompensatiepercelen.																																																																	
7.	Afweging van alternatieven en motivering gemaakte keuze / toets duurzaamheidparagraaf																																																																	
	N.v.t.																																																																	
8.	Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten																																																																	
	De Buitenring Parkstad Limburg is opgenomen onder het programma 3.2 Bereikbaarheid en Mobiliteit, product 3.2.5. Onderhoud, beheer en rehabilitaties Provinciale wegen. <table><tr><th></th><th>Prognose</th><th>Realisatie</th><th>Restant</th><th>Overdracht aan</th></tr><tr><td>Beschikbaar</td><td></td><td>445.535.376</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Niet verrekenbare btw</td><td></td><td>-2.593.793</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Realisatie t/m 4 oktober</td><td></td><td>-441.564.886</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restant beschikbaar</td><td></td><td></td><td>1.376.697</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lopende dossiers per financiële subpost</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Algemeen + personeel</td><td>59.964.450</td><td>59.777.543</td><td>186.907</td><td></td></tr><tr><td><i>(PIP) Naanhof</i></td><td></td><td></td><td></td><td>Ruimte</td></tr><tr><td><i>Veegplan (Veeg-PIP)</i></td><td>250.000</td><td>158.066</td><td>91.934</td><td>Ruimte</td></tr><tr><td><i>Kosten eindevaluatie</i></td><td>50.000</td><td></td><td>50.000</td><td>WEGA</td></tr><tr><td>Investeringskosten, overig</td><td>253.108.298</td><td>253.108.298</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><i>Talud Amstenrade</i></td><td>1.805.846</td><td></td><td>1.805.846</td><td>WEGA</td></tr></table>		Prognose	Realisatie	Restant	Overdracht aan	Beschikbaar		445.535.376			Niet verrekenbare btw		-2.593.793			Realisatie t/m 4 oktober		-441.564.886			Restant beschikbaar			1.376.697							Lopende dossiers per financiële subpost					Algemeen + personeel	59.964.450	59.777.543	186.907		<i>(PIP) Naanhof</i>				Ruimte	<i>Veegplan (Veeg-PIP)</i>	250.000	158.066	91.934	Ruimte	<i>Kosten eindevaluatie</i>	50.000		50.000	WEGA	Investeringskosten, overig	253.108.298	253.108.298	0		<i>Talud Amstenrade</i>	1.805.846		1.805.846	WEGA
	Prognose	Realisatie	Restant	Overdracht aan																																																														
Beschikbaar		445.535.376																																																																
Niet verrekenbare btw		-2.593.793																																																																
Realisatie t/m 4 oktober		-441.564.886																																																																
Restant beschikbaar			1.376.697																																																															
Lopende dossiers per financiële subpost																																																																		
Algemeen + personeel	59.964.450	59.777.543	186.907																																																															
<i>(PIP) Naanhof</i>				Ruimte																																																														
<i>Veegplan (Veeg-PIP)</i>	250.000	158.066	91.934	Ruimte																																																														
<i>Kosten eindevaluatie</i>	50.000		50.000	WEGA																																																														
Investeringskosten, overig	253.108.298	253.108.298	0																																																															
<i>Talud Amstenrade</i>	1.805.846		1.805.846	WEGA																																																														



Afrondende omgevings- gerelateerde werkzaamheden	10.134.403	9.848.808	285.595	WEGA
<i>PIP ontgroning Vaesrade</i>	0		0	Ruimte
Landschappelijke inpassing	4.343.945	4.041.385	302.560	WEGA
Grondexploitatie, uitgaven niet complex	90.416.633	90.177.715	238.918	Grond en Vastgoed
<i>Overdracht/splitsing gronden</i>	402.500		402.500	Grond en Vastgoed
Grondexploitatie, uitgaven complex	1.051.835	0	1.051.835	Grond en Vastgoed
<i>Kosten medewerker GVG</i>	80.000		80.000	Grond en Vastgoed
Grondexploitatie, ruilgronden	2.820.930	3.674.930	-854.000	Grond en Vastgoed
Kwaliteitsimpuls natuur	5.578.335	5.578.335	0	
<i>Hydrologische maatregelen</i>	464.473	348.186	116.287	WEGA/Grond en Vastgoed
<i>Ecoduct Teverenerheide</i>	1.617.558	1.567.558	50.000	Grond en Vastgoed
<i>Inrichting landbouwgronden</i>	174.018	12.465	161.553	Grond en Vastgoed
Aanpassing N274	5.283.649	5.283.649	0	
Reserves en stelposten, overig	7.026.417	6.965.407	61.010	WEGA
<i>Stelposit planschade, nadeelcompensatie</i>	2.011.297	1.022.542	988.755	WEGA
Saldo kosten BPL	446.584.587	441.564.887	5.019.700	
Algemene afronding			56.997	WEGA
Saldo tekort BPL			-3.7000.000	

In het kredietbesluit van 2015 is een netto verdienopgave voor de verkoop van gronden opgenomen van € 4,0 miljoen. De prognose van deze verdienopgave is in de loop van tijd verlaagd met € 5,2 miljoen en, zoals toegelicht in deze nota, definitief nog eens met € 1,85 miljoen. Dit betekent - dat als het project nu wordt afgesloten het uiteindelijk € 3,05 miljoen kost in plaats van € 4,0 miljoen oplevert.

Bij een eerder kredietbesluit is aangegeven dat voor de verkoop een termijn van 10 jaar na de oplevering van de Buitenring Parkstad Limburg wordt aangehouden. Besloten is de oorspronkelijke termijn van 10 jaar na oplevering te handhaven en niet uit te gaan van mogelijk in de toekomst te realiseren opbrengsten.

Voor het ophogen van het krediet van de N300 Buitenring Parkstad Limburg met € 3.700.000 is inmiddels in de programmabegroting 2023 rekening gehouden in de raming van de kapitaallasten (risicoreservering).

9.	Juridische aspecten – deregulering
	De juridische aspecten/risico's zijn in het Statenvoorstel met name onder 5.benoemd.
10.	Verbindingslijnen en andere visies
	N.v.t.
11.	Relatie met aanpak coronacrisis



	N.v.t.
12.	Toets Referendumverordening
	N.v.t.
13.	Effecten op CO₂ en stikstof emissies
	N.v.t.
14.	Verdere planning, procedure en uitvoering
	Gronddossiers: onder 6 Toelichting / kernargumenten/onderbouwing zijn verschillende gronddossiers beschreven. Cluster Grond en Vastgoed zal na instemming met deze nota deze werkzaamheden overnemen van het project Buitenring Parkstad Limburg en zal de werkzaamheden komende periode afronden. Ruimtelijke dossier: cluster Ruimte neemt de verantwoordelijkheid over van afhandeling Veegplan Buitenring Parkstad Limburg 2021. Het wettelijk vooroverleg is afgerond en de provincie heeft reacties ontvangen. Het ontwerp PIP is gepland om voor eind 2022 te worden gepubliceerd. Als de provincie daadwerkelijk een PIP-procedure voor Naanhof moet volgen, dan neemt Cluster Ruimte daarvoor ook de verantwoordelijkheid over. Het initiatief voor het opstellen van een Ontwerp-PIP ligt bij de Holding en de ondernemers van Naanhof. Op dit moment worden in opdracht van Naanhof nader onderzoek gericht op de haalbaarheid in relatie tot het stikstofdossier. De privaatrechtelijke overeenkomst tussen Naanhof en provincie uit 2016 loopt af per 1 januari 2025. De datum voor beoordeling van een evt. terugbetalingsverplichting van Naanhof (een deel van) de € 1,5 miljoen die de provincie betaald heeft, is door partijen vastgelegd op 1 januari 2025 (Art. 16, lid 3, laatste alinea). Vanuit cluster Wegaanleg worden de herstelmaatregelen van het talud bij Amstenrade opgepakt. De verwachting is dat de uitvoering plaatsvindt in 2023.
15.	Periodieke informatie/sturingsinformatie ☐ Via Jaarstukken en Begroting ☐ Paragraaf Projecten ☐ Paragraaf Financieringen ☐ Paragraaf Verbonden Partijen ☐ Paragraaf Bedrijfsvoering ☐ Programmaverantwoording ☐ Voortgangsrapportages Regeling grote Projecten
16.	Evaluatie



	Tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 26 november 2021 is door de griffie gesondeerd of de status groot project conform de regeling grote projecten (RGP) voor het project Buitenring Parkstad Limburg (Buitenring Parkstad Limburg) kon komen te vervallen en de laatste Buitenring Parkstad Limburg-voortgangsrapportage uit het IPML kon worden aangewezen als eindevaluatie. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie het college van Gedeputeerde Staten verzocht om naast de voortgangsrapportages in het IPML een aparte eindevaluatie op te stellen voor het project Buitenring Parkstad Limburg en deze middels een informerend stuk voor te leggen aan Provinciale Staten. In overleg met de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022 is afgesproken om de eindevaluatie te starten in Q1 van 2023. Zie ook mededeling portefeuillehouder inzake Buitenring Parkstad Limburg (DOC-00290342). De aanbesteding van de eindevaluatie is reeds door cluster Concern opgepakt met ondersteuning van cluster Wegaanleg.
17.	Communicatie
	Indien Provinciale Staten instemmen met de voorstellen vervalt voor het project Buitenring Parkstad Limburg de status groot project conform de regeling grote projecten en wordt over Q3-4 van 2022 voor het laatst gerapporteerd over het project. Daarna volgt de rapportage van de eindevaluatie.
18.	Meegezonden bijlagen
	Geen bijlagen



**ONTWERPBESLUIT
PROVINCIALE STATEN
VAN LIMBURG**

No: G-22-042

Onderwerp: Kredietaanvraag project Buitenring Parkstad Limburg

Provinciale Staten van Limburg;

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 1 november 2022

besluiten:

1. het krediet aan te vullen ter hoogte van € 3.700.000 voor de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg;
2. dat de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie worden overgedragen; en
3. dat het project na dit besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 16 december 2022

De heer mr. A.O.J. Pregled, griffier

De heer E.G.M. Roemer, voorzitter